

Protokoll från fastighetsnämnden, 2018-01-31

## § 2

### Årsredovisning 2017

Diarienummer FAST 2018-00066

#### Beslut

Fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Västfastigheters årsredovisning 2017 fastställs
2. Årsredovisningen överlämnas till regionstyrelsen
3. Paragrafen justeras omedelbart

#### Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till årsredovisning 2017 har tagits fram.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 18-01-17
- Bilaga Årsredovisning 2017 till FSG och FN daterat 18-01-31

#### Skickas till

- [rapport@vgregion.se](mailto:rapport@vgregion.se)
- regionstyrelsen;  
[regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

**FASTIGHETSINVESTERINGAR (tkr)**

	TOTALT		ÅR 2017		
	Budget enl. beslut	Utfall	Budget	Utfall	
<b>Sahlgrenska sjukhuset</b>					
Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, et 1 och 2	1 017 000	957 148	41 000	32 762	1
Bild- och interventionscentrum, etapp 3	187 000	150 401	18 000	26 277	2
Låghuset etapp 4	126 200	112 042	5 200	1 123	
Ombyggnad produktionskök	83 000	81 267	0	4 140	
Anpassning operation 1-7	79 900	40 672	24 200	16 349	3
Ombyggnad Låghuset etapp 3B	73 400	42 715	32 000	23 315	4
Ombyggnad Transfusionsmedicin	35 000	23 452	9 900	11 202	5
Åtgärder fuktskada golv, by 5124	23 000	8 359	0	767	
Ombyggnad renrum för APL	15 700	8 562	12 000	2 798	
Övriga investeringar			32 345	61 356	
<b>Summa Sahlgrenska sjukhuset</b>			<b>174 645</b>	<b>180 089</b>	
<b>Östra sjukhuset</b>					
Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus	1 991 740	930 635	414 000	363 900	6
Ombyggnad förlossning, snabbspår	0	24 247	0	23 725	7
Övriga investeringar			19 597	18 090	
<b>Summa Östra sjukhuset</b>			<b>433 597</b>	<b>405 715</b>	
<b>Mölndals sjukhus</b>					
Nybyggnad forsknings- och undervisningslokaler, Hus R	246 000	263 820	36 550	37 212	8
Nytt parkeringsdäck Ågatan	85 000	54 212	74 603	45 984	9
Om- och tillbyggnad Hus Z	77 000	8 552	0	3 880	
Administrativa lokaler för ortopedi	20 800	10 442	11 000	10 353	10
MR 3 tesla	8 500	8 155	6 720	6 973	
Övriga investeringar			7 362	4 259	
<b>Summa Mölndals sjukhus</b>			<b>136 235</b>	<b>108 661</b>	
<b>Högsbo sjukhus</b>			<b>0</b>	<b>366</b>	
<b>Angereds Närsjukhus</b>			<b>1 945</b>	<b>5 651</b>	
<b>NÄL</b>					
Barn- och ungdomspsykiatri, paviljonger	10 670	11 737	9 900	11 309	11
Flytt av BB/gyn	4 600	9 465	3 900	8 501	
Övriga investeringar			5 864	13 822	
<b>Summa NÄL</b>			<b>19 664</b>	<b>33 632</b>	
<b>Uddevalla sjukhus</b>					
Ombyggnad av Barn & ungdomspsykiatri, ätstörningsenheten		1 505	7 995	0	
Övriga investeringar			1 965	5 245	
<b>Summa Uddevalla sjukhus</b>			<b>9 960</b>	<b>5 245</b>	
<b>Strömstad sjukhus</b>			<b>420</b>	<b>469</b>	
<b>Dalslands sjukhus</b>					
Ombyggnad psykiatrisk klinikens öppenvård	7 900	1 220	6 977	466	

Övriga investeringar			0	0	
<b>Summa Dalslands sjukhus</b>			<b>6 977</b>	<b>466</b>	
<b>Kungälvssjukhus</b>					
Ny vårdbyggnad för somatisk vård	1 015 000	435 517	320 000	289 433	12
Parkeringsyta norr	16 150	14 480	0	14 480	13
Övriga investeringar			5 490	4 148	
<b>Summa Kungälvssjukhus</b>			<b>325 490</b>	<b>308 061</b>	
<b>Kärnsjukhuset i Skövde</b>					
Nybyggnad specialisttandvård och käkkirurgi	246 000	120 839	105 000	105 900	14
Ombyggnad vårdavdelning i samband med PCB-sanering, del 1	103 000	101 148	16 700	15 091	15
Om- och tillbyggnad vårdavdelningar del 1, inkl PCB-sanering, etapp 2	97 000	38 757	39 181	22 117	16
Ombyggnad vårdavdelning 51-54	49 000	46 423	7 600	5 186	
Övriga investeringar			10 514	16 731	
<b>Summa Kärnsjukhuset i Skövde</b>			<b>178 995</b>	<b>165 025</b>	
<b>Sjukhuset i Lidköping</b>			<b>4 050</b>	<b>1 403</b>	
<b>Sjukhuset i Falköping</b>			<b>0</b>	<b>-40</b>	
<b>Sjukhuset i Mariestad</b>			<b>0</b>	<b>219</b>	
<b>Borås lasarett</b>					
Nybyggnad Psykiatriskvarter	833 000	68 461	90 222	37 030	17
Utbyggnad av infektionsvård	216 400	21 223	20 000	18 436	18
Ombyggnad framtida laboratoriemedicin	67 500	17 198	25 000	14 603	19
Ombyggnad av vårdavdelning, by 45	8 000	7 043	6 500	5 402	
Framtidens IVA		1 111	5 200	955	
Övriga investeringar			15 443	17 946	
<b>Summa Borås lasarett</b>			<b>162 365</b>	<b>94 372</b>	
<b>Skene lasarett</b>			<b>2 200</b>	<b>307</b>	
<b>Alingsås lasarett</b>					
Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett, etapp C-D	472 000	251 558	77 000	142 346	20
Övriga investeringar			3 390	4 104	
<b>Summa Alingsås lasarett</b>			<b>80 390</b>	<b>146 450</b>	
<b>Rågården Rättspsykiatri</b>			<b>0</b>	<b>-2 349</b>	
<b>Naturbruksgymnasium</b>			<b>1 165</b>	<b>2 757</b>	
<b>Folkhögskolor</b>					
Ombyggnad kontor, Vara			7 670	0	
Övriga investeringar			10 864	5 769	
<b>Summa Folkhögskolor</b>			<b>18 534</b>	<b>5 769</b>	
<b>Övriga fastigheter</b>					
Solhem, VF nytt kontor	12 690	7 453	0	7 046	
Övriga investeringar			1 440	2 551	
<b>Övriga fastigheter</b>			<b>1 440</b>	<b>9 597</b>	

<b>Verksamhetsdrivna investeringar ej beslutade 2017</b>			<b>200 000</b>	<b>184 837</b>
<b>Enkelt avhjälpna hinder 2017</b>			<b>25 000</b>	<b>16 175</b>
<b>Energibesparande fastighetsinvesteringar</b>				
LIS energiinvestering	22 000	21 025	7 554	5 560
NÄL Förvärmn av tappvarmvatten	11 000	6 313	0	5 117
KSS Solceller	8 000	8 001	8 000	8 001
Billströmska Fhsk Fossilfri värmeanläggning	7 000	6 802	6 024	6 576
LIS Energiinvestering by 1 och 9 etapp 2	5 000	5 000	5 000	5 000
Övriga energibesparande fastighetsinvesteringar			123 422	47 243
<b>Summa energibesparande fastighetsinvesteringar</b>			<b>150 000</b>	<b>77 497</b>
<b>Tekniskt drivna investeringar</b>				
MS Teknisk om- och tillbyggnad hus Z	26 000	18	0	18
KSS omb parkering	10 000	9 757	5 480	5 969
Lib Aggregatbyte	9 000	9 642	8 300	8 974
US et2 Hissar	7 750	7 324	5 997	5 967
SS Byte Ställverk	6 500	346	6 200	197
SIM Ombyggn teknikrum	6 500	6 437	0	5 461
MS Ny sprinkleranläggning	6 400	6 401	0	6 384
SS Byte avloppsstammar	5 700	5 700	0	5 700
SS Renovering hiss 20-23	5 000	4 131	0	4 131
SIM Legionellaåtgärder et3	3 000	2 279		450
Övriga tekniskt drivna investeringar			219 023	128 535
<b>Summa tekniskt drivna investeringar</b>			<b>245 000</b>	<b>171 786</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 072</b>	<b>1 922 160</b>

#### UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr)

Regionens Hus Göteborg	991 100	479 809	263 771	237 147	21
Kärnsjukhuset i Skövde, Unilab ombyggnad patologen	37 600	20 200	28 800	15 129	22
<b>Summa utöver gällande ram</b>			<b>292 571</b>	<b>252 276</b>	

#### TOTALA FASTIGHETSINVESTERINGAR

**2 470 643 2 174 436**

#### UTRUSTNINGSSINVESTERINGAR (tkr)

<b>Utrustningsinvesteringar 2017</b>	<b>3 500</b>	<b>2 553</b>
<b>Konstnärlig utsmyckning 2017</b>	<b>20 500</b>	<b>9 931</b>
<b>TOTALT Utrustningsinvesteringar</b>	<b>24 000</b>	<b>12 484</b>

#### Kommentarer till fastighetsinvesteringar över 10 mnkr

<b>1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum etapp 1 och 2/Sahlgrenska sjukhuset</b>		
Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Driftoptimering pågår. En mobil magnetröntgen kamera, samt en hybridsal är färdigställda under 2017.		
Byggstart: 2012-08 Färdigställd: 2016-01	Beslutad investeringsutgift: 1 017 mnkr	Årets utfall: 32,8 mnkr

<b>2. Bild- och interventionscentrum etapp 3/Sahlgrenska sjukhuset</b>		
Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande 2700 kvm byggs klart. Etappen är färdigställd under 2017 och driftoptimering pågår.		
Byggstart: 2015-09 Färdigställd: 2017-05	Beslutad investeringsutgift: 187 mnkr	Årets utfall: 26,2 mnkr

<b>3. Anpassning operation 1-7/Sahlgrenska sjukhuset</b>		
När den nya steriltekniska enheten på Sahlgrenska sjukhuset var färdig år 2016, behövde nuvarande sterilverksamhet inom operationsavdelningarna avvecklas. Det innebär stora förändringar för verksamhetens arbetsrutiner och leder även till att lokalanpassningar behöver göras. Ombyggnad av plan 4 och 5 har gjorts under 2017.		
Byggstart: 2016-06 Färdigställd: 2018-03	Beslutad investeringsutgift: 79,9 mnkr	Årets utfall: 16,3 mnkr

<b>4. Ombyggnad Låghuset etapp 3B/Sahlgrenska sjukhuset</b>		
När etapp 3 på låghuset genomfördes sparades ytor som kopplas till projektet Bild- och Interventionscentrum. Dessa ytor bildar nu projekt Låghuset etapp 3B. Det blir den avslutande etappen av upprustningen och omfattar ytor på våningsplanen 01, 02, 04 i byggnad 5032A (Höghuset) samt plan 02 i 5031 (Låghuset). I höghuset har plan 1 och 2, samt delar av plan 4 gjorts färdigt under 2017. Hela projektet förväntas vara klart i juni 2018.		
Byggstart: 2016-06 Färdigställd: 2018-06	Beslutad investeringsutgift: 73,4 mnkr	Årets utfall: 23,3 mnkr

<b>5. Ombyggnad Transfusionsmedicin/Sahlgrenska sjukhuset</b>		
Projektet syftar till att säkerställa att de föreskrifter som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utfärdat för verksamhet som bedriver blodverksamhet kan uppfyllas. Föreskrifterna tillsammans med riksspecialuppdrag, nya behandlingsmetoder, teknikutveckling och ökad efterfrågan har lett till behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. Byggnationen genomförs i etapper med en evakueringsyta. De tre första etapperna, av totalt fem, är nu klara.		
Byggstart: 2016-08 Färdigställd: 2018-10	Beslutad investeringsutgift: 35 mnkr	Årets utfall: 11,2 mnkr

<b>6. Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus/Östra sjukhuset</b>		
Nybyggnation ca 31 000 kvm med högspecialiserad barn- och ungdomssjukvård, klinisk forskning och utbildning. Under 2017 har detaljprojektering fortsatt och bygghandlingar tagits fram. Samtliga sex våningsplan ovan mark i huvudbyggnaden är uppförda, i december var "tätt hus" färdigt och installationsarbete påbörjat.		

Byggstart: 2015-05 Färdigställd: 2020-12	Beslutad investeringsutgift: 1 992 mnkr	Årets utfall: 363,9 mnkr
---	---	--------------------------

### **7. Ombyggnad förlossning, snabbspår/Östra sjukhuset**

Anpassning av lokalerna på KK, Östra sjukhuset för att ta hand om förlossningsvården, som flyttade från Mölndal under året. Största delarna av ombyggnation och anpassningar i befintlig byggnad är färdigställd. Etablering av första paviljong för mottagningar pågår och beräknas vara färdig i mars 2018. Arbete har fortsatt med planering och upphandling av ytterligare paviljong som ska vara på plats efter sommaren 2018.

Byggstart: 2017-01 Färdigställd: 2018-05	Beslutad investeringsutgift:	Årets utfall: 23,7 mnkr
---	------------------------------	-------------------------

### **8. Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler, Hus R/Mölndals sjukhus**

Hus R är ett forsknings- och utbildningshus som ska sammanföra forskare inom rörelseorganens sjukdomar och även länka samman dem med studenter inom samma område. Detta gör SU för att minska kontaktvägar mellan forskare och studenter samt för att få en mer fokuserad forskning. Byggnaden har en yta på 7 000 kvm och inrymmer bland annat café, studietorg, medicinskt bibliotek, gånglaboratorium och aula.

Byggstart: 2015-01 Färdigställd: 2017-04	Beslutad investeringsutgift: 246 mnkr	Årets utfall: 37,2 mnkr
---	---------------------------------------	-------------------------

### **9. Nytt parkeringsdäck Ågatan/Mölndals sjukhus**

Nytt parkeringsdäck med ca 300 parkeringsplatser för personal vid Mölndals sjukhus. En ny detaljplan har arbetats fram och vann laga kraft februari 2013. Målet är att bygga ett parkeringsdäck som är robust, prisvärt och enkelt att underhålla.

Under 2017 har markförberedelser gjorts och stommen har monterats.

Byggstart: 2017-05 Färdigställd: 2018-02	Beslutad investeringsutgift: 85 mnkr	Årets utfall: 46,0 mnkr
---	--------------------------------------	-------------------------

### **10. Administrativa lokaler för ortopedi/Mölndals sjukhus**

Verksamhetsområde ortopedi har behov av ca 110 arbetsplatser för läkare och administrativ personal på Mölndals sjukhus. Omkring 60 av dessa inryms i den nya byggnaden "Hus R" och de resterande platserna behöver finnas i anslutning, i hus T. För att kunna rymma de resterande arbetsplatserna i hus T krävs det att lokalerna byggs om och förtätas. En förbindelsegång knyter ihop de båda husen för att möjliggöra ett fungerande flöde inom arbetsplatsen. På grund av detta projekt samlas den ortopediska administrationen i hus R och T.

Byggstart: 2017-08 Färdigställd: 2018-02	Beslutad investeringsutgift: 20,8 mnkr	Årets utfall: 10,4 mnkr
---	--	-------------------------

### **11. Barn- och ungdoms psykiatri, paviljonger/Norra Älvsborgs Läns sjukhus**

Projektet avser en ny modulbyggnad till barn- och ungdomsakutpsykiatri med tillhörande skola. Modulerna kommer att omfatta ca 650 m<sup>2</sup> och placeras i nära anslutning till psykiatrien på NÄL. Verksamheten flyttar från Vänerparken i Vänersborg till NÄL och därmed kan de få stöd i exempelvis akuta situationer. Modulerna är tänkta att stå i cirka fyra år till den nya byggnaden för psykiatrien är klar och verksamheten kan flytta dit. Under året har projektet färdigställts.

Byggstart: 2017-01 Färdigställd: 2017-08	Beslutad investeringsutgift: 10,7 mnkr	Årets utfall: 11,3 mnkr
---	--	-------------------------

### **12. Ny vårdbyggnad för somatisk vård/Kungälv's sjukhus**

Den nya vårdbyggnaden är ett första steg att skapa fysiska förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Den nya vårdbyggnaden omfattar 280 vårdplatser i enkelrum och med egen toalett, yta 32 000 m<sup>2</sup>, BTA. Byggtreprenör är upphandlad med strategisk partnering och samverkansavtal tecknades mars 2016.

Under 2017 har schakt, pålning, grundläggningsarbeten pågått. Montage av Prefab stomme och invändiga installationer i hus 16 pågått.

Byggstart: 2016-03 Färdigställd: 2020-12	Beslutad investeringsutgift: 1 015 mnkr	Årets utfall: 289,4 mnkr
---	---	--------------------------

### **13. Parkeringsyta norr/Kungälv's sjukhus**

Ca 300 parkeringsplatser i norra delen av sjukhustomten. Markarbeten har pågått under 2017. Färdigställande och asfaltering dröjer till vår/sommar 2018 på grund av ett energiprojekt (energilagring) som tillkommit och pågår parallellt på samma yta.

Byggstart: 2017-05 Färdigställd: 2018-06	Beslutad investeringsutgift: 16,1 mnkr	Årets utfall: 14,5 mnkr
---	--	-------------------------

### **14. Nybyggnad Specialisttandvård och käkkirurgi/Skaraborgs Sjukhus Skövde**

Folktandvården och Skaraborgs Sjukhus bygger nytt specialisttandvårdscentrum i Skövde som ett av fem specialistcentrum i Västra Götalandsregionen. Byggnaden innefattar även andra specialistmottagningar. Byggproduktion pågår enligt plan och inflyttning sker våren 2019.

Byggstart: 2016-12 Färdigställd: 2019-05	Beslutad investeringsutgift: 246 mnkr	Årets utfall: 105,9 mnkr
---	---------------------------------------	--------------------------

<b>15. Ombyggnad vårdavdelningar i samband med PCB-sanering, del av huvudetapp 1 /Skaraborgs sjukhus Skövde</b>		
Ombyggnad och modernisering av 8 vårdavdelningar inklusive PCB-sanering samt förberedande av evakueringsåtgärder. Total ombyggnadsyta är ca 7 000 kvm. Samtliga byggnadsarbeten är klara och projektet har slutredovisats.		
Byggstart: 2016-10 Färdigställd: 2018-01	Beslutad investeringsutgift: 103 mnkr	Årets utfall: 15,0 mnkr

<b>16. Om- och tillbyggnad vårdavdelningar del av huvudetapp 1, inkl PCB-sanering, etapp 2/Skaraborgs sjukhus Skövde</b>		
Ettappvis ombyggnad och sanering av PCB på 16 vårdavdelningar i hus 03 och 12. Ombyggnaden görs enligt konceptet ”typvårdavdelning”. Avdelningen har vissa flexibla ytor som kan anpassas efter resp. verksamhets speciella behov. Avdelningarna byggs om med endast 1- och 2-patientrum. Ombyggnaden ska ge förutsättningar för en rationell vård med en koncentrerad, lättarbetad och överskådlig. Den totala ombyggnadsytan är ca 13 800 m <sup>2</sup> .		
Byggstart: 2015-08 Färdigställd: 2021-01	Beslutad investeringsutgift: 97 mnkr	Årets utfall: 22,1 mnkr

<b>17. Nybyggnad Psykiatrins kvarter/SÅS Borås</b>		
Psykiatrins kvarter, om- och tillbyggnad av öppen- och slutenvård för psykiatri. Omfattar ca 18 000 m <sup>2</sup> (BTA) nybyggnad och ca 5 900 m <sup>2</sup> (BRA) ombyggnad. Systemhandlingen var klar april 2016, genomförandebeslut togs i regionstyrelsen 2016-11-08.  Generalentreprenör har handlats upp och projekteringen påbörjades under kvartal 1 2017, det officiella ”startskottet” genomfördes i december 2017.		
Byggstart: 2017-10 Färdigställd: 2021-10	Beslutad investeringsutgift: 833 mnkr	Årets utfall: 37,0 mnkr

<b>18. Utbyggnad av infektionsvård/SÅS Borås</b>		
Utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvård inom SÅS. Projektet omfattar 2 200 m <sup>2</sup> (BRA) ombyggnad och 4 150 m <sup>2</sup> (BRA) tillbyggnad.  Systemhandlingen var klar april 2016, genomförandebeslut togs i regionstyrelsen 2016-09-27. Generalentreprenör har handlats upp och projekteringen påbörjades under kvartal 1 2017. Det officiella ”startskottet” genomfördes i december 2017.		
Byggstart: 2017-08 Färdigställd: 2021-10	Beslutad investeringsutgift: 216,4 mnkr	Årets utfall: 18,4 mnkr

<b>19. Ombyggnad Framtida laboratoriemedicin/SÅS Borås</b>		
Projektet omfattar 2 150 m <sup>2</sup> (BRA) och möjliggör en samlokalisering av laboratorieverksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin.		



Systemhandlingen var klar april 2016, genomförandebeslut togs i regionstyrelsen 2016-09-27. Generalentreprenör har handlats upp och projekteringen påbörjades under kvartal 1 2017.		
Byggstart: 2017-10 Färdigställd: 2019-01	Beslutad investeringsutgift: 67,6 mnkr	Årets utfall: 14,6 mnkr

<b>20. Om- och tillbyggnad, etapp C och D/Alingsås lasarett</b>		
<p>Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett omfattar en utbyggnad på ca 8 850 m2 BTA och en ombyggnad på ca 12 300 m2 BRA. Fyra generella vårdavdelningar med övervägande del en-bäddsrums, nya mottagningar i entréplan, nytt tillagningskök samt en restaurang med intilliggande konferensdel är huvuddelarna i projektet. Systemhandlingen var klar augusti 2013 och genomförandebeslut togs i regionstyrelsen våren 2015.</p> <p>Under 2017 har projektet gått in i ett intensivt skede med både inflyttningar och evakueringar. I april flyttade Regionservice Måltider (kök och restaurang) in i sina nya lokaler. Samtidigt togs delar av den nya konferensenheten i drift. Byggnad 28 som är en av de nybyggda flyglarna stod klar i november och i december flyttade verksamheterna in i sina nya lokaler. Under hösten har två evakueringsvårdavdelningar iordningsställts för att möjliggöra de fortsatta om- och tillbyggnationerna som är planerade på Alingsås lasarett.</p>		
Byggstart: 2016-01 Färdigställd: 2020-06	Beslutad investeringsutgift: 472 mnkr	Årets utfall: 142,3 mnkr

<b>21. Regionens Hus/Göteborg</b>		
<p>Projektet syftar till att samla regionens administrativa verksamheter i Göteborg till ett nytt kontorshus och konferenscenter vid centralstationen. Det innebär att det blir en förbättrad tillgänglighet och bättre samverkan.</p> <p>Fasadarbetet på det nybyggda kontorshuset är färdigställt. Stomkomplettering och installationsarbete har påbörjats. Renovering och ombyggnad av gamla stationshuset har pågått under året. I den totala investeringsutgiften ingår mark- och husköp.</p>		
Byggstart: 2016-01 Färdigställd: 2019-03	Beslutad investeringsutgift: 991,1 mnkr	Årets utfall: 237,1 mnkr

<b>22. Unilab ombyggnad av patologen/Skaraborgs Sjukhus Skövde</b>		
<p>Ombyggnad kommer att göras av patologens befintliga lokaler. Ett flertal tekniska lösningar görs för hantering av brandfarlig vara. Nya brandceller skapas där brand och explosionsrisker hanteras genom användning av punktsugar, förreglade zoner och klassade installationer. Ombyggnaden innefattar omfattande åtgärder i de tekniska försörjningssystemen. Projektet är försenat på grund av verksamhetens byggberoende utrustningsleveranser. Inflyttning i ombyggda lokaler kommer att ske under våren.</p>		
Byggstart: 2016-12 Färdigställd: 2018-01	Beslutad investeringsutgift: 37,6 mnkr	Årets utfall: 15,1 mnkr